



MINISTERO DELLA CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO

LAZZARETTO

Progetto per il Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia

VECCHIO

PROGETTO	Piano Stralcio "Cultura e Turismo Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 3 CUP: F77E20000120001 Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio - Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia
COMMITTENTE	MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Regionale Musei Veneto RUP: arch. Annunziata Genchi
PROGETTAZIONE	Progettista: arch. Giulia Passante Collaboratori al progetto: arch. Roberta Bartolone, arch. Anna Longrigg Strutture: ing. Leonardo Cappi (IPM Engineering) Sicurezza: ing. Andrea Bondi (Intea s.r.l.) Progetto di restauro: dott.ssa Elisabetta Longega
FASE PROGETTUALE	PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016
G.11	Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio - Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia Progetto di restauro conservativo e ripristini statico-strutturali per la musealizzazione del Tezon Vecchio
OGGETTO	CRONOPROGRAMMA
COD.	LV-CP
DATA	30-11-2022

Gantt Chart Template © 2006-2018 by Veeva Systems Inc.

Project Start Date	23/01/2023																																																										
	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26	Week 27	Week 28	Week 29	Week 30	Week 31	Week 32	Week 33	Week 34	Week 35	Week 36	Week 37	Week 38	Week 39	Week 40	Week 41	Week 42	Week 43	Week 44	Week 45	Week 46	Week 47	Week 48	Week 49	Week 50	Week 51	Week 52	Week 53	Week 54	Week 55	Week 56	Week 57	Week 58	Week 59
	<div> <div>ENTITA'</div> <div>PARADIGMA</div> </div>																																																										

Pratiche amministrative		
1.1	Verifiche tecniche e amministrative	
1.2	Consegna lavori	
1.3	Termine ultimazione lavori	
1.4	Pratiche e verifiche finali con gli enti competenti	
2 Accantieramento		
2.1	Accantieramento	20
2.2	Ampliamento varco	20
2.3	Realizzazione di pista di cantiere	60
2.4	Rimozione pista di cantiere	40
2.5	Ripristini	40
2.6	Disallestimento a fine lavori compreso ripristini	20
3 Tezon Vecchio (parte I)		
3.1	Portaggi	
3.1.1	Montaggio ponteggio esterno da terra e a sbalzo - I parte	40
3.1.2	Montaggio ponteggio interno - I parte	40
3.1.3	Montaggio copertura provvisoria	20
3.1.4	Smontaggio ponteggio esterno da terra e a sbalzo - I parte	40
3.1.5	Smontaggio ponteggio interno - I parte	40
3.1.6	Montaggio ponteggio esterno da terra e a sbalzo - II parte	40
3.1.7	Montaggio ponteggio interno - II parte	40
3.1.8	Smontaggio ponteggio esterno da terra e a sbalzo - II parte	40
3.1.9	Smontaggio ponteggio interno - II parte	40
3.1.10	Smontaggio copertura provvisoria	20
3.2	Rimozione del manto di copertura - I parte	105
3.2.1	Rimozione del manto di copertura (coppi)	
3.2.2	Rimozione e accurato accatastamento di tavelle	
3.2.3	Rimozione di arcarecci	
3.3	Rimozione del manto di copertura - II parte	105
3.3.1	Rimozione del manto di copertura (coppi)	
3.3.2	Rimozione e accurato accatastamento di tavelle	
3.3.3	Rimozione di arcarecci	
3.4	Interventi strutturali sulle capriate - I parte	80
3.5	Interventi strutturali sulle capriate - II parte	80
3.6	Rifacimento del manto di copertura - I parte	175
3.6.1	Posa di morali sagomati	
3.6.2	Posa di tavelle	
3.6.3	Messa in opera di cobentazione	
3.6.4	Messa in opera di pannello multistrato	
3.6.5	Messa in opera di guaina impermeabilizzante	
3.6.6	Messa in opera del manto di copertura (coppi)	
3.6.7	Messa in opera di scossaline, grondaie e pluviali	
3.7	Rifacimento del manto di copertura - II parte	175
3.7.1	Posa di morali sagomati	
3.7.2	Posa di tavelle	
3.7.3	Messa in opera di cobentazione	
3.7.4	Messa in opera di pannello multistrato	
3.7.5	Messa in opera di guaina impermeabilizzante	
3.7.6	Messa in opera del manto di copertura (coppi)	
3.7.7	Messa in opera di scossaline, grondaie e pluviali	
3.8	Infissi	
3.8.1	Smontaggio delle grate metalliche per restauro in officina	15
3.8.2	Installazione delle grate metalliche	15
3.8.3	Installazione delle nuove finestre (parete sud)	44
3.9	Elementi lapidei	
3.9.1	Trattamento bicicla e pulitura	12
3.9.2	Consolidamenti con impiego di perni inox e resina, zanche inox e piombo	28
3.9.3	Stuccature calce aerea e polvere di pietra calcarea	16
3.10	Murature esterne e interne - I parte	
3.10.1	Scudi-ocui, interventi locali interni e stiliatura dei giunti - I parte	30
3.10.2	Scudi-ocui murature esterne	30
3.10.3	Stiliatura dei giunti murature esterne	30
3.11	Murature esterne e interne - II parte	
3.11.1	Scudi-ocui, interventi locali interni e stiliatura dei giunti - I parte	33
3.11.2	Scudi-ocui murature esterne	33
3.11.3	Stiliatura dei giunti murature esterne	30
3.12	Intonaci, scialbi, scritture e raffigurazioni parietali	
3.12.1	Preconsolidamento di intonaco decorato e non	150
3.12.2	Rimozione di infestanti vegetali	55
3.12.3	Trattamento disinfezzante di organismi biodeteriogeni	55
3.12.4	Rimozione meccanica manuale di organismi biodeteriogeni	55
3.12.5	Consolidamento in profondità di intonaci distaccati	55
3.12.6	Rimozione manuale di scialbature o strati pittorici su intonaco	55
3.12.7	Restauro pareti interne (desicalbature, ecc.)	55
3.13	PERIODO ATTIVITA' BIENNALE CINEMA - 15 luglio-30 settembre	